



دائرة الأوقاف - الشارقة
Department of Awqaf - Sharjah



صيانة الأوقاف





دائرة الأوقاف – الشارقة
البنائات الوقفية



دائرة الأوقاف - الشارقة
Department of Awqaf - Sharjah






مقدمة

إحياءً لسنة الوقف التي حث عليها الدين القويم ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، تقوم دائرة الأوقاف بالشارقة بإدارة الوقف واستثماره والمحافظة عليه بما يعود نفعه على الموقوف عليهم ، ليكون أصل الوقف محفوظاً مضموناً مصوناً ، محميٍّ من الضياع والتلف ، تحقيقاً لديمومته وعدم انقطاعه .

لذا يسرُّنا أن نضع بين أيديكم هذا الإصدار الذي يضم تقارير مصورة عما قامت به الدائرة للمحافظة على الأوقاف في إمارة الشارقة مبسطةً في نبذة تعريفية عن الوقف وأعمال الصيانة المنجزة .
سائلين الله عز وجل أن يعيننا لأداء رسالة الوقف وإحياءها .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

دائرة الأوقاف بالشارقة

٢٠١٧ م - ١٤٣٨ هـ



وقف بنائة آمنة المطوع (المريجة)

وصف الأعمال المنجزة

معالجة و إصلاح جميع التشققات و الشروخ المنتشرة بالبلاستر و الطابوق و الخرسانة.

تنظيف البناية بالكامل و كذلك الساحات الخارجية من بقايا آثار عملية الصيانة.

تركيب صواني للمكيفات الخارجية وعمل تمديدات صرف المياه لها.

إصلاح الدرجات المكسورة في السلم.

عمل صبغ جديد للبناية من الخارج.

عمل صبغ جديد لسور السطح.


تركيب أغطية حول المكيفات.

عمل صبغ لجدران الدرج.

وقف/آمنه عبد الله صالح المطوع
المريجة/الشارقة
247 ملك
325.2 متر مربع
1997 م
بناية (سكنية + تجارية)
طابق أرضي + 2 متكرر
8 شقق سكنية حسب ما يلي: عدد 4 شقق غرفتين وصالة صغيرة ومطبخ وحمام. عدد 4 شقق غرفة وموزع ومطبخ وحمام.
13 محل
1998 م
2014 م
صيانة عامة خارجية
شعبة الصيانة التابعة لدائرة الأوقاف
38,577 درهماً

اسم الوقف
المنطقة
رقم قطعة الأرض
مساحة الأرض
سنة الإنجاز
المبنى
الارتفاع
عدد الشقق السكنية
عدد المحلات التجارية
تاريخ استلام الوقف
تاريخ آخر صيانة منفذة
نوع الصيانة المنفذة
الجهة المنفذة للصيانة
تكلفة الصيانة المنفذة


وقف بنائة آمنة المطوع (المريجة) قبل



وقف بنائة آمنة المطوع (المريجة)

بعد





وقف بناية آمنة المطوع (اليرموك)

وصف الأعمال المنجزة

معالجة و إصلاح جميع التشققات و الشروخ المنتشرة بالبلاستر و الطابوق و الخرسانة.

تنظيف البناية بالكامل و كذلك الساحات الخارجية من بقايا آثار عملية الصيانة.

تركيب صواني للمكيفات الخارجية وعمل تمديدات صرف المياه لها.


إصلاح الدرجات المكسورة في السلم.

عمل صبغ جديد للبناية من الخارج.

عمل صبغ جديد لسور السطح.

تركيب أغطية حول المكيفات.

عمل صبغ لجدران الدرج.



وقف بناية آمنة عبد الله صالح المطوع

اليرموك/الشارقة

173 ملك

232,3 متر مربع

1997 م

بنائة (سكنية)

طابق أرضي + أول

8 شقق سكنية حسب ما يلي:
4 شقق غرفتان وصالة صغيرة ومطبخ وحمام.
4 شقق غرفة وموزع ومطبخ وحمام.

1998 م

2015 م

صيانة خارجية شاملة

شعبة الصيانة التابعة لدائرة الأوقاف

21,506 درهم

اسم الوقف

المنطقة

رقم قطعة الأرض

مساحة الأرض

سنة الإنجاز

المبنى

الارتفاع

عدد الشقق السكنية

تاريخ استلام الوقف

تاريخ آخر صيانة منفذة

نوع الصيانة المنفذة

الجهة المنفذة للصيانة

تكلفة الصيانة المنفذة

وقف بنائة آمنة المطوع (اليرموك)

قبل



وقف بناية آمنة المطوع (اليرموك)

بعد





مستودعات الصناعية العاشرة

وصف الأعمال المنجزة

معالجة و إصلاح جميع التشققات و الشروخ المنتشرة بالبلاستر و الطابوق و الخرسانة.

تنظيف البناية بالكامل و كذلك الساحات الخارجية من النباتات والمخلفات.


عمل أعمدة حديد في الساحات الخارجية لمنع وقوف السيارات.

عمل صبغ جديد للمستودعات من الخارج .

إصلاح الألمنيوم والزجاج المكسور.

عمل صبغ جديد للسور الخارجي.

عمل صبغ للأبواب الحديدية.



وقف/مستودعات الصناعية العاشرة

الصناعية 10/ الشارقة

1934 ملك

14864,5 متر مربع

1997 م

طابق أرضي

8 مستودعات تجارية

1998 م

2015 م

صيانة عامة خارجية

شعبة الصيانة التابعة لدائرة الأوقاف

58,067 درهماً

اسم الوقف

المنطقة

رقم قطعة الأرض

مساحة الأرض

سنة الإنجاز

المبنى

الوصف

تاريخ استلام الوقف

تاريخ آخر صيانة منفذة

نوع الصيانة المنفذة

الجهة المنفذة للصيانة

تكلفة الصيانة المنفذة

مستودعات الصناعية العاشرة

قبل



مستودعات الصناعية العاشرة

بعد





وقف فيلا محمد جمعة المطوع (ميسلون)

وصف الأعمال المنجزة

معالجة و إصلاح جميع التشققات و الشروخ المنتشرة بالبلاستر و الطابوق و الخرسانة.

تركيب عازل مقاوم للحرارة فوستر لجميع مواسير المياه على السطح.

عمل حماية من الألمنيوم حول مضخة المياه من جميع الاتجاهات.

عمل طبقة عازلة للمياه في السطح العلوي و سطح بيت الدرج.


عمل صبغ جديد للواجهات الخارجية و البارابيت على السطح.

توريد و تركيب باب ألمنيوم عدد ٣ على السطح.

توريد و تركيب مضخة مياه جديدة على السطح.

تبدیل شبکه المياه الرئيسية على السطح.

عمل صبغ جديد لجدران الدرج عدد ٢ وجه.



وقف/ محمد جمعة محمد المطوع	اسم الوقف
ميسلون/الشارقة	المنطقة
317 /أ ملك	رقم قطعة الأرض
516,9 متر مربع	مساحة الأرض
1990 م	سنة الإنجاز
فيلا سكنية	المبنى
(أرضي + أول)	الارتفاع
شقتان سكنيتان يتكون كل دور من 3 غرف وصالة وموزع كبير ومطبخ وحمام رئيسي وحمام ضيوف	عدد الشقق السكنية
2009 م	تاريخ استلام الوقف
2014 م	تاريخ آخر صيانة منفذة
صيانة عامة من الخارج	نوع الصيانة المنفذة
شركة صيانة خارجية	الجهة المنفذة للصيانة
80,000 درهم	تكلفة الصيانة المنفذة

وقف فيلا محمد جمعة المطوع (ميسلون) قبل



وقف فيلا محمد جمعة المطوع (ميسلون)

بعد





وقف بناية محمد بن كامل (الغافية)

وصف الأعمال المنجزة

معالجة و إصلاح جميع التشققات و الشروخ المنتشرة بالبلاستر و الطابوق و الخرسانة.

تنظيف البناية بالكامل و كذلك الساحات الخارجية من الأغراض والمخلفات.

تركيب صواني للمكيفات الخارجية وعمل تمديدات صرف المياه لها.

عمل صبغ جديد للبناية من الخارج وكذلك للسور الخارجي.

فرش الأرض بالحصاة وعمل تسوية للساحات الخارجية.

عمل صبغ جديد للبارابيت على السطح.

تركيب حماية من الألمنيوم للبلاكين.

تركيب أغطية حول المكيفات.

عمل صبغ لبيت الدرج.





وقف/ محمد علي بن كامل	اسم الوقف
الغافية/الشارقة	المنطقة
10 ملك	رقم قطعة الأرض
745,1 متر مربع	مساحة الأرض
1980 م	سنة الإنجاز
بناية سكنية	المبنى
طابق (أرضي + أول)	الارتفاع
4 شقق سكنية حسب ما يلي : شقتان و 3 غرف شقتان و غرفتان .	الوصف
1998 م	تاريخ استلام الوقف
2015 م	تاريخ آخر صيانة منفذة
صيانة عامة خارجية	نوع الصيانة المنفذة
شعبة الصيانة التابعة لدائرة الأوقاف	الجهة المنفذة للصيانة
30,135 درهم	تكلفة الصيانة المنفذة

وقف بناية محمد بن كامل (الغافية) قبل



وقف بناية محمد بن كامل (النافية) بعد



وقف بيت سعيدة السويدي (الصبغة)

وصف الأعمال المنجزة

معالجة و إصلاح جميع التشققات و الشروخ المنتشرة بالبلاستر و الطابوق و الخرسانة لجميع الواجهات .

تركيب أبواب خشبية جديدة للملحق، وعمل صبغ جديد لأبواب البيت مع تغيير جميع الإكسسورات.

تبديل مواسير تمديدات المياه إلى الحمامات و المطبخ مع تبديل جميع الوصلات والمحابس.

تركيب سيراميك لجميع الأرضيات وكذلك لجدران وأرضيات جميع الحمامات والمطابخ داخل البيت.

تغيير الألمنيوم والزجاج لجميع النوافذ مع تركيب نوافذ ألمنيوم وزجاج لواجهة الملحق.

توريد وتركيب باب رئيسي جديد من الحديد بحيث يسمح بدخول السيارات للداخل .

صيانة لوحة الكهرباء والأسلاك مع تركيب وحدات إضاءة ومفاتيح جديدة.

تدعيم سقف الملحق بكرمات من الحديد مع صبغها بمواد عازلة للرطوبة.

عمل تمديدات مياه الصرف الصحي للبيت و الملحق و توصيلها بشبكة الصرف الصحي.

تركيب أطقم صحية و خلاطات و شطافات و مرايا داخل الحمامات.

توريد و تركيب طبقة عازلة للرطوبة و المياه من نوع ممبرين.

عمل صبغ لجميع جدران و أسقف البيت و الملحق من الداخل.


توريد و تركيب انترلوك للساحة الخارجية بمدخل البيت.

توريد و تركيب أسقف مستعارة 6×6 لآسقف المجلس.

عمل صبغ لواجهات البيت و الملحق .

توريد و تركيب خزان مياه جديد.

تركيب خزائن مطابخ جديدة .



وقف/ سعيده مبارك مسعود السويدي

الصبة/الشارقة

680 ملك

232,3 متر مربع

1980 م

بيت شعبي

طابق أرضي فقط

بيت شعبي يتكون من:
قسم 1 : ويتكون من غرفة كبيرة ومطبخ وحمام
قسم 2 : ويتكون من صالة وغرفة وحمام ومخزن
-حوش كبير يتكون من ساحة وموقف للسيارة

2007 م

2015 م

صيانة شاملة من الداخل والخارج

شعبة الصيانة التابعة لدائرة الأوقاف

105,094 درهم

اسم الوقف

المنطقة

رقم قطعة الأرض

مساحة الأرض

سنة الإنجاز

المبنى

الارتفاع

الوصف

تاريخ استلام الوقف

تاريخ آخر صيانة منفذة

نوع الصيانة المنفذة

الجهة المنفذة للصيانة

تكلفة الصيانة المنفذة

وقف بيت سعيدة السويدي (الصبغة)

قبل



وقف بيت سعيدة السويدي (الصبغة)

بعد



وقف بناية سلطان العويس (الذيد)

وصف الأعمال المنجزة

تلبيس الواجهتين الأمامية والتي بالجانب الأيسر بصفائح الألمنيوم حسب المخططات المعتمدة من البلدية.

عمل صبغ للواجهتين الخلفية والتي بالجانب الأيمن و كذلك البارابيت من الداخل عدد ٢ وجه اكريليك.

إزالة جميع المباني والملحقات والتي تم بناؤها قديماً بشكل مخالف في الجهة الخلفية من المبنى.

عمل صيانة للأبواب الخشبية (وعمل صبغ جديد وتغيير الأقفال والمفصلات و الإكسسوارات).

توريد وتركيب أعمال الجبس لمدخل البناية في الطابق الأرضي حسب المخططات المعتمدة.

توريد و تركيب جرانيت لكامل أرضيات المدخل وجميع الدرج من الطابق الأرضي وحتى السطح.

تغيير سيراميك جميع أرضيات الشقق وجدران والأرضيات لجميع الحمامات والمطابخ.

تبديل شبكة تمديدات المياه الساخنة والباردة وشبكة الصرف الصحي لكامل البناية.

معالجة و إصلاح جميع التشققات و الشروخ المنتشرة بالبلاستر و الطابوق و الخرسانة.

توريد و تركيب طبقة عازلة للرطوبة و المياه للحمامات و المطابخ و السطح العلوي.

تبديل جميع الأنظمة الصحية والخلاطات والشطافات والمرابا داخل الحمامات.

تركيب كريستون و انترلوك جديد حول البناية من الخارج حسب الحدود المسموحة من قبل البلدية.

توريد و تركيب إضاءة جديدة داخل الشقق و الممرات الخارجية وعلى السطح.

تغيير الألمنيوم والزجاج لجميع النوافذ والأبواب الخارجية وكذلك باب المدخل الرئيسي.

تبديل جميع مفاتيح ومآخذ الكهرباء تركيب قواطع كهربائية جديدة في غرفة الكهرباء .

تنظيف البناية بالكامل و كذلك الساحات الخارجية من بقايا آثار الصيانة.

توريد وتركيب مكيفات مركزية من نوع سبليت لجميع الشقق.

توريد و تركيب خزانات مياه جديدة وكذلك تركيب مضخات جديدة.


توريد و تركيب أسقف مستعارة ٦٠×٦٠ لأسقف الحمامات و المطابخ.

عمل بلاستر جديد للواجهتين الخلفية والتي بالجانب الأيمن.

تغيير جميع الأسلاك الكهربائية لكامل البناية.

عمل صبغ لجميع الجدران و الأسقف من الداخل.

تبديل خزائن المطابخ لجميع الشقق.



وقف/سلطان بن علي عبد الله العويس	اسم الوقف
الذيد	المنطقة
854 ملك	رقم قطعة الأرض
464,5 متر مربع	مساحة الأرض
1984 م	سنة الإنجاز
بناية (سكنية - تجارية)	المبنى
طابق أرضي + طابقان متكرران	الارتفاع
8 شقق سكنية (تتكون كل شقة من غرفتين وموزع كبير وصالة ومطبخ وحمام رئيسي وحمام ضيوف)	الوصف
6 محلات	عدد المحلات التجارية
2012 م	تاريخ استلام الوقف
2015 م	تاريخ آخر صيانة منفذة
صيانة شاملة من الداخل والخارج	نوع الصيانة المنفذة
شركة صيانة خارجية	الجهة المنفذة للصيانة
858,490 درهم	تكلفة الصيانة المنفذة

وقف بناية سلطان العويس (الذيد)

قبل



وقف بناية سلطان العويس (الذيد)

بعد



وقف فيلا عائشة بومهير (الآبار)

وصف الأعمال المنجزة

معالجة وإصلاح جميع التشققات والشروخ المنتشرة بالبلاستر والطابوق و الخرسانة لجميع واجهات الفيلا .

صبغ السلم المعدني الخارجي المؤدي للسطح وكذلك مظلة السيارات .

إصلاح قطع السيراميك المكسورة وخاصة في المطبخ .

تركيب خزائن مطابخ جديدة سفلية وعلوية في الفيلا .

تركيب كرسي حمام جديد في حمام غرفة النوم .

عمل صبغ خارجي للفيلا بالكامل وكذلك السور .

عمل صبغ لجميع الجدران والأسقف من الداخل .

أصباغ عازلة للرطوبة و المياه على السطح .


تبدال شبكة تمديدات المياه على السطح .

استبدال الأضواء التالفة بإضاءات جديدة .

تركيب خزان مياه جديد على السطح .

تركيب مضخة جديدة على السطح .

تنظيف الفيلا بالكامل .



وقف/ عائشة أحمد بومهير

الآبار/الشارقة

685 ملك

367,3 متر مربع

1983 م

فيلا

طابق أرضي فقط

فيلا مكونة
مبنى (4 غرف نوم+مطبخ+4 حمامات +مخزن)
مجلس خارجي + حمام منفصل
ساحة خارجية + موقف للسيارة في الداخل

2016 م

2016 م

صيانة شاملة من الداخل والخارج

شعبة الصيانة التابعة لدائرة الأوقاف

29,660 درهم

اسم الوقف

المنطقة

رقم قطعة الأرض

مساحة الأرض

سنة الإنجاز

المبنى

الارتفاع

الوصف

تاريخ استلام الوقف

تاريخ آخر صيانة منفذة

نوع الصيانة المنفذة

الجهة المنفذة للصيانة

تكلفة الصيانة المنفذة

وقف فيلا عائشة بومهير (الآبار) قبل



وقف فيلا عائشة بومهير (الآبار)

بعد



وقف بيت فاطمة القاسمي (الرملة)

وصف الأعمال المنجزة

تركيب أطقم صحية و خلاطات و شطافات و مرايا في حمام الملحق الخارجي.

صيانة لوحة الكهرباء والأسلاك مع تركيب وحدات إضاءة ومفاتيح جديدة.

معالجة و إصلاح جميع التشققات و الشروخ المنتشرة بالبلاستر و الطابوق و الخرسانة لجميع الواجهات .

توريد و تركيب طبقة عازلة للرطوبة و المياه للسطح العلوي.

عمل صبغ جديد لكامل البيت و الملحق من الداخل و الخارج.

توريد و تركيب انترلوك للساحة الخارجية بمدخل البيت.

توريد و تركيب أسقف مستعارة ٦٠x٦٠ لسقف المجلس.

إزالة بعض الأشجار التي تؤثر جذورها على المبنى القائم.

تركيب سيراميك للأرضيات الملحق الخارجي.

عمل بلاستر جديد لجدار السور الخارجي.

تركيب بابين من الألمنيوم للملحق.

عمل صيانة للأعمال الصحية.

تركيب خزائن مطابخ جديدة .

تنظيف الساحات الخارجية.

تركيب خزان مياه جديد.


صيانة الأبواب الخشبية.



وقف/فاطمة محمد خليفة القاسمي	اسم الوقف
الرملة غرب/الشارقة	المنطقة
269 ملك	رقم قطعة الأرض
696,8 متر مربع	مساحة الأرض
1981 م	سنة الإنجاز
بيت شعبي	المبنى
طابق أرضي فقط	الارتفاع
فيلا تتكون من: قسم 1: ويتكون (من غرفة نوم ماستر مع حمام + غرفتين + مطبخ + حمام + مخزن) قسم 2: ويتكون من مجلس خارجي وحمام ومخزن غرفة خادمة خارجية مع حمام ساحة خارجية كبيرة وموقف سيارة	الوصف
2009 م	تاريخ استلام الوقف
2015 م	تاريخ آخر صيانة منفذة
صيانة شاملة من الداخل والخارج	نوع الصيانة المنفذة
شعبة الصيانة التابعة لدائرة الأوقاف	الجهة المنفذة للصيانة
57,296 درهم	تكلفة الصيانة المنفذة



وقف بيت فاطمة القاسمي (الرملة)

قبل



وقف بيت فاطمة القاسمي (الرملة)

بعد



وقف بيت كنيانة فرحان (المنصورة)

وصف الأعمال المنجزة

معالجة و إصلاح جميع التشققات و الشروخ المنتشرة بالبلاستر و الطابوق و الخرسانة لجميع الواجهات.

تركيب سيراميك لجميع الأرضيات وكذلك لجميع أرضيات وجدران الحمامات والمطابخ داخل البيت.

تبديل مواسير تمديدات المياه في الحمامات و المطابخ مع تبديل جميع الوصلات والمحابس.

عمل شبكة مناهل خارجية للصرف الصحي من الطابوق وعمل بلاستر من الداخل وتركيب أعطية جديدة لها.

تركيب أبواب خشبية جديدة بشكل كامل، وعمل صبغ جديد لأبواب البيت مع تغيير جميع الأكسسوارات.

عمل تمديدات مياه الصرف الصحي للبيت و الملحق و توصيلها بشبكة الصرف الصحي.

عمل صبغ لجميع جدران البيت والمجلس الخارجي من الخارج نوع ساندتكس ناشيونال.

تركيب نوافذ ألومنيوم جديدة لجميع الفتحات وتركيب باب رئيسي جديد من الحديد.

تركيب أسقف مستعارة ٦٠x٦٠ لأسقف الغرف والمجلس الخارجي والحمامات والمطابخ.

عمل صبغ لجميع جدران وأسقف البيت والمجلس الخارجي من الداخل نوع املش ناشيونال.

عمل سقف معدني Sandwich Panel معزول لأسقف الغرف والمجلس الخارجي.

عمل جدران من الطابوق بحيث يكون لدينا حمامان منفصلان ومطبخ منفصل.

تركيب أطقم صحية و خلاطات و شطافات و مرايا جديدة داخل الحمامات.

تركيب طبقة عازلة للرطوبة و المياه للسطح فوق الأسطح الخرسانية.

تركيب انترلوك في الساحة الخارجية وعمل تنظيف كامل للبيت.

عمل بلاستر داخلي و خارجي لجميع الجدران من الداخل و الخارج .


إزالة جميع الزوائد والمخلفات في الوقف وتنظيفه بشكل كامل.

صيانة لوحة الكهرباء مع تركيب وحدات إضاءة جديدة.

تركيب خزانات مياه جديدة و مضخة مياه جديدة.

تركيب أسلاك ومفاتيح كهربائية جديدة

تركيب خزائن مطبخ جديدة .



وقف/ كنيئة فرحان عبدالله	اسم الوقف
المنصورة/الشارقة	المنطقة
301 ملك	رقم قطعة الأرض
353,4 متر مربع	مساحة الأرض
1998 م	سنة الإنجاز
بيت شعبي	المبنى
طابق أرضي	الارتفاع
بيت شعبي يتكون من: قسم 1: ويتكون من غرفتي النوم ماستر مع حمام + غرفة منفصلة + حمام + مخزن قسم 2: ويتكون من مجلس خارجي وحمام ساحة خارجية كبيرة.	الوصف
2009 م	تاريخ استلام الوقف
2016 م	تاريخ آخر صيانة منفذة
صيانة شاملة من الداخل والخارج	نوع الصيانة المنفذة
شعبة الصيانة التابعة لدائرة الأوقاف	الجهة المنفذة للصيانة
79,560 درهم	تكلفة الصيانة المنفذة

وقف بيت كنيئة فرحان (المنصورة)

قبل



وقف بيت كنيينة فرحان (المنصورة)

بعد





دائرة الأوقاف - الشارقة

Department of Awqaf - Sharjah



دائرة الأوقاف - الشارقة

هاتف: ٣٣٣٨ ٥٦٨ ٠٠ ، فاكس: ٣٣٣٧ ٥٦٨ ٠٠
ص.ب ٣٦٣٨ الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

Department of Awqaf - Sharjah

Tel. 06 568 3338 Fax. 06 568 3337

P.O.Box 3638, Sharjah - United Arab Emirates

e-mail: amanah@awqaf.shj.ae

www.awqafshj.gov.ae



ما نقص مال من صدقة

أرسل SMS صدقة جارية لك و لمن تحب لمشتركي () للأرقام التالية:



 amanah@awqaf.shj.ae

 www.awqafshj.gov.ae

 +97165683338

 +97165683337